



Gmina Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 30 420
fax: 94 35 30 455
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl

RADA GMINY KOŁOBRZEG

Wpłynęło dnia 25.02.2020

Liczba załączników 1

Kołobrzeg, dnia 25.02.2020 r.

IR I.0003.1.2020


Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg
Julian Nowicki
Radny Gminy Kołobrzeg
Tomasz Czechowicz

Odpowiadając na interpelację, która wpłynęła do Urzędu Gminy Kołobrzeg w dniu 11.02.2020 r., zgłoszoną przez Radnego Rady Gminy Kołobrzeg Pana Tomasza Czechowicza w sprawie udzielenia informacji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zieleniewie, niniejszym informuję, że głównymi przyczynami niewykonania zadania w 2019 roku było:

- Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie opracowania projektu kompleksowej przebudowy ulic Malinowej, Tulipanów i Jabłoniowej w Zieleniewie – z uwagi na bliskie sąsiedztwo planowanego w budowie Centrum, zachodziła konieczność wzajemnej koordynacji projektów tych zadań inwestycji, co spowodowało w efekcie konieczność wprowadzenia zmian do projektu Centrum (dotyczy m.in. ustalenia rzędnych terenu, miejsc wjazdu na teren oraz sposobu odwodnienia terenu i odprowadzenia wód opadowych),
- Planowanie lokalizacji na terenie przedmiotowej działki innego zadania „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Zieleniewie”
- MWiK Sp. z o. o. podjęły decyzję o wybudowaniu sieci wodociągowej w ulicy Jabłoniowej, co wpłynęło na konieczność aktualizacji warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla działki Centrum i zmian w dokumentacji projektowej,
- Ze względu na znaczące planowane koszty projektowanej inwestycji, zasugerowano o potrzebie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie możliwości podziału zadania na etapy,

Planowany harmonogram realizacji zadania:

Data	Opis	Uwagi
I kwartał 2020 r.	Planowany zwrot przez projektanta zaktualizowanej dokumentacji projektowej	Pismem z dnia 21.02.2020 r. poinformował Zamawiającego o planowanym zwrocie zaktualizowanej dokumentacji projektowej do dnia 31.03.2020 roku
II kwartał 2020 r.	Weryfikacja dokumentacji projektowej + zgłaszanie ewentualnych uwag, planowane odwieszenie postępowania ws. wydania przez Starostę Kołobrzeskiego pozwolenia na budowę	Należy mieć na uwadze możliwość narzucenia przez Starostwo w treści decyzji o pozwoleniu na budowę dodatkowych zadań, czynności i uzgodnień
II kwartał 2020 r.	Planowane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenie procedury przetargowej na budowę obiektu	Etap zależny od zgłoszenia się potencjalnych wykonawców oraz ofert cenowych za realizację zadania a także projektu budżetu gminy na 2020 rok
III kwartał 2020 r.	Planowane rozpoczęcie inwestycji	Terminy zakończenia inwestycji lub jej poszczególnych etapów będą wynikały z możliwości budżetowych gminy na rok 2020 r. oraz danych z procedury przetargowej

WOJEWÓDZKI

 MESTRZYNIA
 PAPIOLEK