

3.2 OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy	Zmieniono zakres realizacji zadania	10 000,00	0,00	0,00	
Przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej w Błotnicy i Niekaninie	Trwa procedura podpisania umowy o udzielenia pomocy rzeczowej z Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa chodnika w Stramnicy	Podpisano umowę udzielenia pomocy finansowej z Powiatem Kołobrzeskim na budowę II etapu budowy chodnika w Stramnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ułożenie chodnika z płyt w Stramnicy	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia październik 2016	0,00	186 000,00	0,00	0,00%
Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	Udzielono Powiatowi Kołobrzeskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji	0,00	301 626,00	301 626,00	100,00%
Przebudowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia 30 czerwiec 2016	1 800 000,00	1 395 000,00	756 681,28	54,24%
Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieleniewie	Wykonano dokumentację projektową	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	Wykonano dokumentację projektową	20 000,00	20 000,00	11 987,00	59,94%
Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 26.09.2016 roku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
Budowa dróg z płyt w Grzybowie ul. Cicha i Żeglarska	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia sierpień 2016	120 000,00	135 000,00	133 508,17	98,89%
Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie	Zakończono i rozliczono inwestycję. Wybudowano 160 mb drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową	220 000,00	220 000,00	198 599,00	90,27%
Budowa chodnika z płyt w Przećminie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia sierpień 2016	100 000,00	85 000,00	77 986,20	91,75%
Zakup wiat przystankowych	Zakup planowany na II półrocze 2016r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 10.11.2016 roku	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia wrzesień 2016	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 03.10.2016 roku	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Uzupełnienie płyt na ul. Kasztanowej w Budzistowie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia październik 2016	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Projekt ul. Nadmorskiej w Grzybowie	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia październik 2016	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
Budowa drogi z płyt w Karcinie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia sierpień 2016	240 000,00	400 000,00	14 625,00	3,66%
Budowa parkingu przy drodze w Sarbii	Wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych	50 000,00	50 000,00	7 257,00	14,51%
Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia październik 2016	500 000,00	555 000,00	0,00	0,00%
Budowa dróg z płyt w Korzystnie	Bluszczowa - Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia październik 2016. Droga dz. nr 182/20 - Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 12.08.2016 roku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
Budowa drogi z płyt w Błotnicy	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia sierpień 2016	180 000,00	195 000,00	179 446,93	92,02%
Budowa drogi z płyt w Starym Borku	Droga dz. nr 53/6 i 53/33 - Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia sierpień 2016. Droga dz. nr 194/1 - Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 03.10.2016 roku	80 000,00	100 000,00	72 675,06	72,68%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.12.2016 roku	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa parkingu w Grzybowie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia czerwiec 2016	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 06.10.2016 roku	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Projekt i budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwierzynie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 23.09.2016 roku	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
Budowa nadmorskiej trasy rowerowej w Dźwierzynie	Planuje się dokończenie budowy międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej R-10 na brakującym odcinku w Dźwierzynie, zgodnie z wykonanym w 2015r. projektem. Zadanie obejmuje drogę rowerową częściowo połączoną z pasem dla pieszych. Planuje się uzyskanie dofinansowania zewnętrznego z funduszy UE z Programu INTERREG lub RPO WZ. Rozpoczęto procedurę wykupu gruntu pod inwestycję.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Grzybowo - Zakup podkładów drewnianych do budowy zejścia na plażę	Zakupiono: 834 szt. tarcicy o wymiarach 5 cm x 12 cm x 170 cm oraz krawężniki o wymiarach 8 cm x 8 cm x 400-500 cm o łącznej długości 320 mb. Materiały zostały przekazane sołtysowi w celu wykonania przez mieszkańców miejscowości Grzybowo utwardzonego dojazdu do plaży przy ulicy Marynarskiej pomiędzy ścieżką rowerową a plażą.	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie	Rada Sołecka Grzybowo dostarczyła niekompletną dokumentację techniczną, na podstawie której nie można przystąpić do realizacji inwestycji. Pomimo wezwań nie uzupełniono braków i nie przeprojektowano dokumentacji	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
Aplikacja mobilna siłownie zewnętrznej - trener personalny + Przewodnik mobilny po Gminie Kołobrzeg	Realizacja planowana na II półrocze 2016r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
Wykupy gruntów	wydatki poniesione na zapłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy tzw. specdecyzji drogowej - dz. 293/3, 269/9 w Zieleniewie; z mocy decyzji podziałowych - dz. 254/19, 92/33 w Grzybowie oraz zakup działek w Drzonowie.	300 000,00	700 000,00	445 964,87	63,71%
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
Oznakowanie i zagospodarowanie działki po cmentarzach na terenie Gminy Kołobrzeg	Realizacja planowana na II półrocze 2016r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA - URZĘDY GMIN					
Sprzęt audiowizualny do Sali Posiedzeń Rady Gminy	Realizacja planowana na II półrocze 2016r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Zakup serwera do UG	Zakupiono serwer na potrzeby zainstalowania nowej wersji systemu zintegrowanego Gmina 3. W kwietniu 2016r. zainstalowano nową wersję oprogramowania oraz przeniesiono bazę danych urzędu na nowy serwer - zgodnie z wymaganiami technicznymi stawianymi przez dostawcę oprogramowania Zeto Koszalin	12 000,00	13 500,00	13 400,00	99,26%
Zintegrowany system do kopii danych z serwerów oraz stacji roboczych Urzędu	Realizacja planowana na II półrocze 2016r.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
Zakup UPS do serwerowni	Realizacja planowana na II półrocze 2016r.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
Sołectwo Dźwirzyno - Wykonanie 2 sztuk fotostianki z ławeczką, promującej miejscowość Dźwirzyno	Realizacja planowana na II półrocze 2016r.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
Zakup witaczy na drogi dojazdowe gminne	Realizacja planowana na II półrocze 2016r.	100 000,00	95 100,00	15 000,00	15,77%
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
Zakup samochodu służbowego dla Policji	Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek	W I półroczu nie zrealizowano zadania	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
Zakup systemu alarmowania dla OSP w Gminie	W I półroczu nie zrealizowano zadania	20 000,00	55 610,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	W budżecie na 2016r. kwotę rezerwy celowej na inwestycje zaplanowano w wysokości 300.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 92.448 zł	300 000,00	207 552,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Modernizacja łazienek szkolnych	Podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji łazienek oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na kwotę 9 400,00zł. Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu i sierpniu 2016r.	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Dotacja na realizację zadania "Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym"	Udzielono dotacji na realizację zadania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja na zakup sprzętu diagnostycznego	Udzielono dotacji na zakup aparatury medycznej w celu przeprowadzenia badań okulistycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkałych na terenie gminy Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					
Zakup serwera i urządzenia UPS	Otrzymano dotację i zakupiono serwer i zasilacz UPS na potrzeby obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+	0,00	9 816,00	9 815,40	99,99%
Zakup serwera	Środki nie będą wykorzystane - zakup zrealizowany z dotacji z BP	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
Zakup urządzenia UPS	Środki nie będą wykorzystane - zakup zrealizowany z dotacji z BP	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup klimatyzatora	Wydatek zrealizowany	5 000,00	5 000,00	3 813,00	76,26%
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Zakup używanego samochodu osobowego do transportu kosiarki - ciągnika	Zakupiono używany samochód osobowy marki Volkswagen Caddy. Rok produkcji 2011, dopuszczalna masa całkowita 2264 kg, liczba miejsc - 7.	40 000,00	40 000,00	39 648,39	99,12%
Zakup kosiarki samobieźnej	Zakupiono używaną kosiarkę samobieźną marki Castel Garden. Rok produkcji 2012.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
Zakup agregatu prądotwórczego	Zakupiono agregat prądotwórczy FDG 100 P3D z przyczepą ciężarową marki STOPEXIM o masie całkowitej 350 kg i ładowności 1650 kg.	80 000,00	80 000,00	72 324,00	90,41%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
Budowa oświetlenia w Drzonowie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.08.2016 roku	50 000,00	50 000,00	161,55	0,32%
Budowa oświetlenia w Grzybowie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.08.2016 roku	30 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Dębowej w Dźwirzynie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.08.2016 roku	6 000,00	50 000,00	72,85	0,15%
Budowa oświetlenia drogi w Obrotach	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.08.2016 roku	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Zgodnej w Rościęcinie	Zrezygnowano z realizacji zadania	10 000,00	0,00	0,00	
Budowa oświetlenia w Starym Borku	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.08.2016 roku	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 15.08.2016 roku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kolobrzeg	Wybudowano oświetlenie punktowe - lampy solarne - 4 sztuki w miejscowościach Dźwirzyno, Obroty, Nowy Borek, Bogucino	120 000,00	114 000,00	94 283,60	82,70%
Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia kolonia Drzonowo	Wybudowano oświetlenie punktowe - lampy solarne - 2 sztuki na koloni Drzonowo.	0,00	50 000,00	47 141,80	94,28%
Projekt modernizacji oświetlenia ul. Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kolobrzezkiej, Słonecznej, Żelarskiej i Krasickiego w Dźwirzynie	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Gęsiej i Jaskółczej w Zieleniewie	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
Projekt i budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
Zakup monitoringu do świetlicy w Rościęcinie	Zakupiono system monitoringu cyfrowego, na który składają się następujące urządzenia: rejestrator 4 kanałowy, 2 kamery kopułowe, kamera tulejowa oraz monitor w celu monitorowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Rościęcinie.	15 000,00	15 000,00	9 528,44	63,52%
Zakup kontenerowych świetlic do miejscowości Błotnica i Nowogardek	Należy sporządzić projekt obiektu kontenerowego. Zostanie to wykonane w ramach nowego zadania inwestycyjnego.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie placu zabaw przy ognisku przedszkolnym w Grzybowie	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczasowy zakres prac obejmował: ułożenie dwukolorowej nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 120 m2 oraz zakup elementów ogrodzenia do zamontowania przez pracowników GOSTiR. Planowany termin realizacji całego zadania - połowa lipca 2016r.	0,00	80 000,00	21 056,77	26,32%
Modernizacja świetlicy w Sarbii	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane są projekty, a następnie w drodze przetargu zostanie wyłoniony wykonawca.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Drzonowo - Zakup i montaż wiaty magazynowej	Zakupiono wraz z montażem garaż o konstrukcji stalowej wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach: wysokość i szerokość 3 m, długość 10,20 m. Brama wjazdowa uchylna o wys. 2,5 m umiejscowiona na środku. Garaż składa się z trzech ścian i został zamontowany na łączeniu z budynkiem remizy w Drzonowie.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Sołectwo Kądzielno - Wykonanie wiaty na boisku w Kądzielnie	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 09.07.2016r.	12 000,00	25 326,00	0,00	0,00%
Sołectwo Karcino - Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Karcinie	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 09.07.2016r.	13 075,00	25 326,00	0,00	0,00%
Sołectwo Niekanin - Wykonanie wiaty przy boisku w Niekaninie	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 09.07.2016r.	18 000,00	25 326,00	0,00	0,00%
Sołectwo Stary Borek - Wykonanie wiaty rekreacyjnej	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 09.07.2016r.	15 891,00	25 326,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
Budowa wioski tematycznej w Budzistowie	Przystąpiono do przygotowania koncepcji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
Budowa centrum sportów wodnych w Dźwirzynie	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji koncepcji z terminem wykonania 15.08.2016 roku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Błotnica - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego, z paneli ogrodzeniowych z cokolikiem	Zadanie będzie realizowane po sezonie letnim w wyniku wyłonienia najlepszej oferty złożonej przez wykonawców. Przewidywany termin IX - X.2016r.	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00%
Modernizacja boiska sportowego w Bogusławcu	Planowany okres realizacji IX-X.2016r.	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Niekaninie	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczasowy zakres prac obejmował zakup siatki ochronnej wraz z mocowaniem o wymiarach 114,48 m2 oraz wynajem podnośnika i montaż siatki piłkochwytywów.	50 000,00	50 000,00	1 867,88	3,74%
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych do Niekanina	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, na które składają się: 1. wyciąg+pylon+krzesło, 2. biegacz+pylon+orbitrek, 3. prasa nożna+pylon+wioślarz, 4. stepper+pylon+motył, 5. drabinka+pylon+podciąg nóg, 6.	30 000,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
Budowa boiska do piłki nożnej w Starym Borku	Planowany okres realizacji zadania X.2016r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Projekt centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Karcinie	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia listopad 2016	770 000,00	935 000,00	2 301,58	0,25%
Zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Błotnica i Stary Borek	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
Doposażenie placu zabaw w Bogucinie	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Doposażenie placu zabaw w Bogusławcu	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
Doposażenie placu zabaw w Niekaninie	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Bogucino - Zakup siłowni zewnętrznej	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, na które składają się: 1. Jeździec+pylon+narciarz, 2. Prasa nożna+pylon+drabinka.	9 072,00	9 072,00	7 060,20	77,82%
Sołectwo Budzistowo - Zakup urządzeń placu zabaw	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00%
Sołectwo Karcino - Zakup wyposażenia placu zabaw	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00%
Sołectwo Niekanin - Zakup wyposażenia placu zabaw	Zadanie nie będzie zrealizowane. Urządzenia zabawowe zostaną zakupione zgodnie z podpisaną umową do 05.07.2016r. ze środków na wydatki inwestycyjne GOSiR.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Nowogardek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw	Zadanie będzie realizowane po sezonie letnim w wyniku wyłonienia najlepszej oferty złożonej przez wykonawców. Przewidywany termin IX - X.2016r.	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00%
Sołectwo Nowy Borek - Zakup siłowni zewnętrznej	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, na które składają się: 1. Wioślarz+pylon+orbitrek, 2. Prasa nożna+pylon+drabinka.	7 637,00	7 637,00	6 777,30	88,74%
Sołectwo Przećmino - Zakup siłowni zewnętrznej	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, na które składają się: 1. wioślarz+pylon+orbitrek, 2. rower+pylon+prasa nożna, 3. wyciskanie siedząc+pylon+drabinka.	10 000,00	10 000,00	9 815,40	98,15%
Sołectwo Rościęcino - Wykonanie Skate parku	Zrezygnowano z realizacji zadania	15 609,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
Sołectwo Rościcino - Zakup wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego z montażem	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	0,00	15 609,00	0,00	0,00%
Sołectwo Samowo - Zakup stołu betonowego do ping-ponga	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania robót zgodnie z podpisaną umową ustala się do dnia 05.07.2016r.	4 077,00	4 077,00	0,00	0,00%
Sołectwo Stary Borek - Wykonanie ogrodzenia wokół placu rekreacyjnego	Zadanie będzie realizowane po sezonie letnim w wyniku wyłonienia najlepszej oferty złożonej przez wykonawców. Przewidywany termin IX - X.2016r.	12 413,00	12 413,00	0,00	0,00%
Sołectwo Stramnica - Zakup siłowni zewnętrznej	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, na które składają się: 1. Wioślarz+pylon+orbitrek, 2. Prasa nożna+pylon+drabinka, 3. rower+pylon+narciarz.	12 000,00	12 000,00	11 045,40	92,05%
Sołectwo Zieleniewo - Zakup siłowni zewnętrznej	Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, na które składają się: 1. wioślarz+pylon+orbitrek, 2. rower+pylon+narciarz, 3. wyciskanie siedząc+pylon+drabinka, 4. wyciąg górny+pylon+prasa nożna.	18 000,00	18 000,00	15 990,00	88,83%