

3.2 OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	500 000,00	750 000,00	1 722,00	0,23%	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót w lipcu 2017 roku. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej czerwiec 2018 roku.
Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino	500 000,00	750 000,00	27 896,40	3,72%	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wystąpiono o wydanie decyzji ZRID. Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w II półroczu 2017 roku, zakończenia w 2018 roku.
Przebudowa ul. Fiolkowej w Zieleniewie	300 000,00	332 000,00	327 526,01	98,65%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 161,70 m z kostki betonowej wraz z zjazdami i kanalizacją deszczową .
Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	330 000,00	326 000,00	123 224,59	37,80%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej na początku II półrocza br.
Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie	500 000,00	227 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 71,56 m z kostki betonowej wraz z zjazdami. Odbiór zaplanowany na 03.07.2017 roku
Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	1 500 000,00	2 172 470,00	232 170,00	10,69%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej wrzesień 2017 roku
Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu
Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na rozpoczęcie przez GDDKiA działań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła "Kołobrzeg Wschód" (dotyczy połączenia miejscowości Budzistowowo z drogą krajową) oraz ze względu na pozyskanie przez Gminę Kołobrzeg od ANR działki nr 6/8 obręb budzistowo, trwa analiza wpływu powyższych uwarunkowań na planowaną inwestycję. Brak w powyższej ulicy kanalizacji sanitarnej, która planowana jest do wykonania WPI MWiK na 2018 rok.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na rozpoczęcie przez GDDKiA działań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła "Koło brzeg Wschód" (dotyczy połączenia miejscowości Budzistowowo z drogą krajową) oraz ze względu na pozyskanie przez Gminę Koło brzeg od ANR działki nr 6/8 obręb budzistowo, trwa analiza wpływu powyższych uwarunkowań na planowaną inwestycję. Brak w powyższej ulicy kanalizacji sanitarnej, która planowana jest do wykonania WPI MWiK na 2018 rok. Planuje się rozpoczęcie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w II półroczu br.
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Koło brzeg	900 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu
Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieloniewie	1 000 000,00	1 000 000,00	10 221,30	1,02%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokonano zgłoszenia robót. Realizacja rzeczowa planowana w II półroczu 2017 r.
Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu
Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na rozpoczęcie przez GDDKiA działań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła "Koło brzeg Wschód" (dotyczy połączenia miejscowości Budzistowowo z drogą krajową) oraz ze względu na pozyskanie przez Gminę Koło brzeg od ANR działki nr 6/8 obręb budzistowo, trwa analiza wpływu powyższych uwarunkowań na planowaną inwestycję. Brak w powyższej ulicy kanalizacji sanitarnej, która planowana jest do wykonania WPI MWiK na 2018 rok. Planuje się rozpoczęcie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w II półroczu br.
Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu
Budowa chodników na terenie gminy Koło brzeg	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji
Budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie	100 000,00	100 000,00	78 362,34	78,36%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wybudowano drogę długości 46,88 m z kostki betonowej wraz z zjazdami i kanalizacją deszczową.
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 140 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu
Budowa zjazdu do budynku przy ul. Różanej 44,46, obręb Zieleniewo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Wykonywana jest analiza możliwości przystąpienia do realizacji zadania
Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie	1 000 000,00	1 000 000,00	13 173,30	1,32%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa planowana w II półroczu 2017r.
Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	1 000 000,00	1 000 000,00	10 221,30	1,02%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokonano zgłoszenia robót. Realizacja rzeczowa planowana w II półroczu 2017 r.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Termin zakończenia realizacji rzeczowej maj 2018 roku.
Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	1 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przygotowywana jest procedura przetargowa. Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w II półroczu 2017 roku, zakończenia w 2018 roku.
Wykonanie projektu rozbudowy campingu "Biała Mewa" o teren przyległy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - poszukiwanie wykonawcy projektu.
Budowa domku campingowego	60 000,00	85 000,00	76 071,03	89,50%	Wykonano 3 etapy prac zgodnie z harmonogramem (wykonano fundamenty, ściany i dach).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Budowa 1 domu pięćosobowego z wyposażeniem	65 000,00	85 000,00	75 283,06	88,57%	Domek jest wykończony i gotowy do wynajęcia.
Fundusz Soleccki Dźwirzyno - Zakup kajaków i rowerów wodnych	24 000,00	24 000,00	23 999,94	100,00%	Zadanie zrealizowano w maju 2017r. Zakupiono profesjonalne 3 rowery wodne i 5 kajaków zgodnie z zapotrzebowaniem sołectwa.
Zakup platformy ratowniczej do skutera	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Zakupiona została platforma i jest użytkowana na kąpielisku.
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	13 320,00	4,44%	Wydatki poniesione na nabycie dz. w Budzistowie pod poszerzenie ul. Kasztanowej. Przewiduje się zakup działek pod poszerzenie ul. Jachtowej w Grzybowie i ul. Bażanciej w Zieleniewie
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
Przebudowa części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Sarbii	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia przebudowy ogrodzenia - jesień 2017r.
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
Zakup syreny alarmowej dla OSP Drzonowo	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 30.10.2017 roku
Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto wykonania dokumentacji projektowej. Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dostępstwo od obowiązujących przepisów.
Montaż alarmów w 5 OSP Gminy Kołobrzeg	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Zakup centrali alarmowej do ostrzegania ludności	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	500 000,00	392 330,49	0,00	0,00%	Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 107.669,51 zł
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 01.12.2017 roku
Poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej w szkołach w Drzonowie	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Dotacja na realizację zadania "Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Udzielono dotacji na realizację zadania
Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					
Zakup centrali telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Zakup kosiarki samobieżnej	8 500,00	8 500,00	7 300,00	85,88%	Dokonano zakupu kosiarki z napędem, o szerokości koszenia 84 cm, silnik 10,5 KM. Kosiarka jest wykorzystywana do wykaszania terenów zielonych w miejscowości Dźwirzyno.
Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.10.2017 roku
Budowa oświetlenia, ul. Kanarkowa i Wakacyjna w Zieleniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.10.2017 roku
Budowa oświetlenia w Samowie	20 000,00	0,00	0,00	--	Wycofano z realizacji inwestycję
Budowa oświetlenia w Stramnicy	10 000,00	0,00	0,00	--	Wycofano z realizacji inwestycję
Budowa oświetlenia w Kądzielnie	20 000,00	0,00	0,00	--	Wycofano z realizacji inwestycję
Budowa oświetlenia w Starym Borku	80 000,00	93 000,00	218,56	0,24%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy . Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu br.
Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	145 000,00	151 500,00	149 076,00	98,40%	Wybuowano oświetlenie punktowe - lampy solarne - 6 szt. w miejscowościach Dźwirzyno, Grzybowo, Bogucino, Nowogardek, Budzistowo, Drzonowo
Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	100 000,00	105 000,00	215,40	0,21%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy. Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu
Budowa oświetlenia w Nowogardku	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.10.2017 roku
Budowa oświetlenia ul. Gęskiej i Jaskółczej w Zieleniewie	100 000,00	130 000,00	291,41	0,22%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy . Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu
Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie materiałów do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej.
Zakup zejść segmentowych z relumy o wym.: szer.1,5 m dł.6x1,5m	10 000,00	10 000,00	9 577,52	95,78%	Dokonano zakupu elementów wykonanych z tworzywa sztucznego i ułożono chodnik o szerokości 1,5 m i długości 15 m na zejściu na plażę w Grzybowie. Zadanie wykonano w celu poprawienia dostępu na plażę osobom niepełnosprawnym.
Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji
Wykonanie tablic reklamowych	0,00	49 000,00	26 540,31	54,16%	Wykonano część tablic. Planowane wykonanie i zamontowanie całości 5 szt. tablic na terenie Gminy Kołobrzeg planowane jest na miesiąc lipiec 2017r.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
Zakup zmywarko-wypaźarki gastronomicznej z uzdatniaczem wody	6 000,00	6 000,00	5 834,27	97,24%	W marcu 2017r. dokonano zakupu zmywarko- wypaźarki gastronomicznej wraz z dodatkowym koszem, zmiękczaczem oraz podstawą w celu doposażenia pomieszczenia kuchni w świetlicy w Drzonowie
Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek	30 000,00	126 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Podpisano umowę na wykonanie zadania w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania sierpień 2017 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Modernizacja świetlicy w Sarbii	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin wykonania: listopad 2017 r.
Fundusz Solecki Drzonowo- Zakup patelni elektrycznej	4 200,00	4 200,00	3 500,01	83,33%	Zakupu dokonano w marcu 2017r. Patelnia elektryczna, 37 l wykonana ze stali nierdzewnej firmy STALGAST stanowi profesjonalne wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Drzonowie.
Fundusz Solecki Bogucino- modernizacja wiaty	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na realizację. Planowany termin - sierpień/wrzesień 2017 r.
Fundusz Solecki Drzonowo-wykonanie wiaty z ogrodzeniem	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane zostało w części dotyczącej ogrodzenia - 25 m ogrodzenia kutego wraz z bramą odebrano w dniu 26.06.2017 . Płatność - lipiec 2017 . Realizacja wiaty planowana jest na sierpień - wrzesień 2017r.
Fundusz Solecki Dźwirzyno- zakup zestawu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80%	Zadanie zrealizowano w marcu 2017 r. Zestaw zawiera mikser, okablowanie, 2 mikrofony bezprzewodowe, statyw kolumnowy i kolumny.
Fundusz Solecki Kądzierzno - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiatą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na realizację. Planowany termin sierpień - wrzesień 2017r.
Fundusz Solecki Obrotki - zakup zestawu nagłaśniającego	4 500,00	4 500,00	4 459,98	99,11%	Zestaw zakupiono w marcu 2017r. W skład zestawu wchodzi: mikser, okablowanie, 2 mikrofony bezprzewodowe, statyw kolumnowy oraz kolumny.
Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	700 000,00	890 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w II półroczu 2017 roku, zakończenia w 2018 roku.
Zakup namiotu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska w Rościcinie oraz wykonanie ogrodzenia skrzynek gazowej i elektrycznej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	W czerwcu 2017r. w ramach realizacji zadania zdemontowano uszkodzone ogrodzenie oraz wykonano 193 mb. ogrodzenia boiska z siatki ocynkowanej i 6 mb. ogrodzenia panelowego z furtką celem zabezpieczenia skrzynek elektr. i gazowej . Zapłata za wykonanie usługi zostanie dokonana w lipcu 2017r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Fundusz Soleccki KądzIELno - zakup kompletu bramek do gry w piłkę nożną	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	Zakupu certyfikowanych, bramek o wymiarach: 5,00 x 2,00 m dokonano w miesiącu czerwcu 2017r. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2017r.
Fundusz Soleccki Korzystno - wykonanie wiaty przy boisku	8 068,48	8 068,48	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania - 30.09.2017r.
Fundusz Soleccki Korzystno - zakup kompletu bramek piłkarskich pełnowymiarowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	Zakupu certyfikowanych, pełnowymiarowych bramek o wym.: 7,32 x 2,44 m dokonano w miesiącu czerwcu 2017r. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2017r.
Fundusz Soleccki Stary Borek - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	15 971,90	15 971,90	0,00	0,00%	Ogrodzenie panelowe o dł. 120 m z furtką systemową zrealizowane zostało w dniu 26.06.2017r. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2017r.
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji.
Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/ Sarbia	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Przekazno środki dla GOSTIR w wysokości 200 000,00 zł na remont istniejącego kontenera w Sarbii.
Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż ul. Pałacowej w Budzistowie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu czerwcu 2017r. w ramach realizacji zadania zdemontowano uszkodzone ogrodzenie oraz wykonano ogrodzenie z paneli systemowych z furtką o długości 24 mb oraz zamontowano bramę dwuskrzydłową o szerokości 4 mb. Zapłata za wykonanie usługi zostanie dokonana w lipcu 2017r.
Zakup zjeżdżalni z wieżą na plac zabaw w Nowogardku.	6 500,00	6 500,00	5 830,20	89,70%	W maju 2017r. dokonano zakupu wraz z montażem certyfikowanego urządzenia zabawowego zjeżdżalnia z wieżą.
Fundusz Soleccki Bogucino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017
Fundusz Soleccki Bogusławiec - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec - sierpień 2017

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup 1 urządzenia do siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017
Fundusz Sołecki Budzistowo - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Sołectwa	24 995,10	24 995,10	3 936,00	15,75%	W maju br dokonano zakupu i montażu certyfikowanego betonowego stołu do tenisa zewnętrznego wykonanego z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym o wymaganych parametrach. Pozostała część zadania - w trakcie realizacji.
Fundusz Sołecki Drzonowo - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017
Fundusz Sołecki Grzybowo - wykonanie wiaty	6 000,00	6 000,00	5 931,20	98,85%	W maju/ czerwcu br zakupiono materiały konstrukcyjne na wykonanie obiektu przez mieszkańców sołectwa. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia- sierpień 2017.
Fundusz Sołecki Karcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	14 752,52	14 752,52	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017
Fundusz Sołecki Niekanin - zakup urządzenia na plac zabaw	11 000,00	11 000,00	9 717,00	88,34%	Zrealizowano w maju 2017r. - zakupiono i zamontowano certyfikowany zjazd linowy o dł. 24 m, szerokości 2,5 m i wysokości 3,30 m, max. wysokość upadku 0,95 m.
Fundusz Sołecki Nowogardek - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	11 848,53	11 848,53	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017
Fundusz Sołecki Nowy Borek - zakup urządzeń na plac zabaw	7 742,00	7 742,00	6 113,10	78,96%	Zakupiono i zamontowano w maju 2017r. : 1) certyfikowany zestaw gimnastyczny z kratą wspinaczkową, drabinką ukośną, drabinką pionową, dł zestawu 4,50 m, szer. 4,00 m, wys. 2,00 m.2) certyfikowany pomost z przejściem szerokim o dł. 4,50 m, szer. 1,00 m, wys. 0,40 m.
Fundusz Sołecki Przećmino - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017
Fundusz Sołecki Rościęcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewr	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2017r.
Fundusz Solecki Samowo - wykonanie utwardzenia podłoża na placu	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na realizację . Planowany termin sierpień/wrzesień 2017.
Fundusz Solecki Sarbia - zakup zestaw urządzeń siłowni zewnętrzne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania - lipiec 2017.
Fundusz Solecki Sarbia - zakup stołu do ping-ponga	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%	Zadanie zrealizowano w maju 2017r. . Zakupiono certyfikowany stół wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym do wkopania w miękkie podłoże o wysokości i wymiarach zgodnych z wymaganymi parametrami
Fundusz Solecki Stramnica - zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	5 781,00	96,35%	Zadanie zrealizowano w maju 2017r. Zakupiono i zainstalowano zgodne z PN linarium tzw. choinkę o średnicy 1,70 m, wysokości 2,50 m i strefie bezpieczeństwa ok. 5,30 m .
Fundusz Solecki Zieleniewo - zakup stołu do gry w szachy	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%	Zadanie zrealizowano w maju 2017r. Stół , zgodny z PN, wykonany jest z betonu, wkopany w miękkie podłoże z miejscem dla 4 osób.
Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane zostało częściowo. W dniu 26.06.2017r. odebrano wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych wraz z furką o długości 22 mb. Płatność - lipiec 2017r. Wykonanie wiaty - planowany termin realizacji - do 31.08.2017r.
Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie utwardzenia nawierzchni przy siłowni zewnętrznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie oczekuje na realizację . Planowany termin - sierpień/wrzesień 2017r.
Zwrot dotacji	0,00	9 169,51	9 169,51	100,00%	Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego nadmiernie pobranej dotacji