

### 3.2 OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	1 500 000,00	1 000 000,00	619 233,09	61,92%	Trwa realizacja budowy ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg - Korzystno o długości ok.. 1880 mb. Planowany termin zakończenia inwestycji - początek II polrocza 2018 r.
Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino	2 940 000,00	5 353 952,12	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwa realizacja budowy ścieżki rowerowej Korzystno - Przećmino o długości ok.. 4100 mb. Planowany termin zakończenia inwestycji - II półrocze 2018 r.
Przebudowa ul. Rycerskiej w Zieleniewie	1 420 000,00	1 490 000,00	1 439 606,46	96,62%	Inwestycja zakończona. Wybudowano drogę o długości 544 mb. wraz ze zjazdami, chodnikiem, parkingami z kostki betonowej oraz kanalizacją deszczową oraz oświetleniem
Budowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	1 473 765,00	2 338 765,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	392 581,00	322 581,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla odcinka ulicy Kasztanowej od ulicy Topolowej do skrzyżowania z drogą powiatową (na wysokości Kościoła). Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji w II półroczu br.
Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	600 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Karcinie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Planuje się udzielenia dotacji dla Powiatu Kołobrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Karcinie w II półroczu 2018 r.
Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	450 000,00	70 000,00	2 040,00	2,91%	Trwają prace projektowe. Planowany termin wykonania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID w II półroczu br.
Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwa realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego (od ul. Szkolnej do ulicy Zielonej w Grzybowie). Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br. Trwają również prace projektowe ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Borkowskiej w Grzybowie. Planowany termin wykonania dokumentacji w II półroczu br.
Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji
Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	2 000 000,00	3 020 910,00	45 510,00	1,51%	1. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót na budowę dróg z płyt drogowych (długości około 3,35 km) na terenie gminy Kołobrzeg: ul. Brzozowa, Letnia, Usługowa, Jagodowa, Pogodna, Myśliwska, w Grzybowie, Wakacyjna, Kanarkowa w Zieleniewie, droga nr 273/1 obręb Przećmino, droga nr 212 obręb Błotnica, droga nr 151 obręb Nowogardek, droga nr 67, 69/1, 70 obręb Samowo . Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br. 2. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót na budowę dróg z płyt drogowych (długości około 2,4 km) na terenie gminy Kołobrzeg: ul. Kapitańska, Handlowa w Grzybowie, droga nr 10/15, 233 obręb Stary Borek , droga nr 246 obręb Stary Borek, droga nr 240 obręb Stary Borek, droga nr 337 kolonia Drzonowo, droga nr 188/2 obręb Błotnica, ul. Pogodna w Niekaninie, Jaśminowa w Niekaninie, droga nr 174, 175 obręb Bogucino, droga nr 187/2 obręb Bogucino. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	280 000,00	580 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe wyboru wykonawców dokumentacji projektowych: przebudowy ulicy Liliowej w Zieleniewie, przebudowy ulicy Nadmorskiej w Dźwirzynie, przebudowy ulicy Jachtowej w Dźwirzynie, przebudowy ulicy Malinowej w Zieleniewie (wraz ul Tulipanów i Jabłoniową), budowy drogi w Karcinie (aktualizacja dokumentacji - odcinek drogi przy Kościele). Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych. Trwa realizacja rzeczowa prac projektowych . Planowany termin wykonania dokumentacji w II półroczu br.
Budowa dróg na osiedlu w Budzistowie	690 000,00	800 000,00	798 591,77	99,82%	Inwestycja zakończona. Wybudowano drogę długości 243,60 mb. z kostki betonowej wraz ze zjazdami , parkingiem, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem.
Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej drogi do miejscowości Rościęcino od skrzyżowania z drogą wojewódzką (na wysokości skrzyżowania do Charzyna) do miejscowości Rościęcino. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>					
Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	2 500 000,00	2 500 000,00	1 732 918,88	69,32%	Trwa realizacja budowy transgranicznej trasy rowerowej R-10 na terenie obrębu Dźwirzyno wraz z tarasem widokowym oraz punktem widokowym. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej na początku II półrocza br.
Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	12 477 000,00	12 227 000,00	82 014,31	0,67%	Trwa realizacja zadania w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja rzeczowa planowana w II półroczu br.
Projekt rozbudowy campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie	17 000,00	17 000,00	16 900,20	99,41%	Projekt rozbudowy campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie został wykonany w styczniu 2018 r.
Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w miejscowościach: Zieloniewo, Dźwirzyno, Drzonowo	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji oraz wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych
Stworzenie miejsc rekreacji w miejscowości Obroty, Bogucino, Roścącino i Budzistowo	400 000,00	700 000,00	816,30	0,12%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji oraz wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych
Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej	0,00	129 351,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.
Sołectwo Dźwirzyno - Zakup łodzi motorowej	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	Łódź motorowa zostanie zakupiona na początku lipca 2018 r.
Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa	0,00	120 000,00	106 272,00	88,56%	Zadanie zrealizowano w maju 2018 r. Zakupiono łódź motorową na potrzeby ratownictwa.
Zakup 2 sztuk łodzi jachtowych	0,00	80 000,00	60 800,00	76,00%	Zadanie zrealizowano w maju 2018 r. Zakupiono 2 szt. łodzi żaglowych klasy LASER 4.7 na wyposażenie przystani jachtowej w Dźwirzynie.
Utworzenie HOT-SPOTÓW wraz z monitoringiem w Grzybowie i Dźwirzynie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI</b>					
Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	17 780,00	5,93%	Wydatki poniesione na nabycie działki w Stramnicy w celu poszerzenia drogi publicznej
<b>DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
Budowa kolumbarium na cmentarzu w Sarbii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia budowy kolumbarium - IV kwartał 2018 r.
<b>DZIAŁ 750- URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>					
Zakup kotła gazowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2018 r.
Zakup gablot reklamowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2018 r.
Zakup tablic informacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2018 r.
<b>DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
Montaż ogrzewania c.o. w remizie OSP w Starym Borku	24 000,00	24 000,00	2 460,00	10,25%	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia - II półrocze 2018 r.
Rozbudowa garażu w OSP w Korzystynie	75 940,00	425 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Planuje się, że podpisanie umowy z wykonawcą robót w II półroczu 2018 roku. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Rozbudowa garażu w OSP w Sarbii	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%	Uzyskano z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odstępstwo od obowiązujących przepisów. Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji - rozpoczęcie prac projektowych.
Solectwo Drzonowo - zakup piły dla OSP	4 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
Zakup odłowni dzików	4 200,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
dotacja dla OSP Karcino na wykonanie dokumentacji projektowej i wymianę instalacji elektrycznej		17 500,00	17 500,00	100,00%	Udzielono dotacji dla OSP Karcino
dotacja dla OSP na zakup łodzi ratunkowej z wyposażeniem		17 000,00	17 000,00	100,00%	Udzielono dotacji dla OSP Karcino
Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień	200 000,00	153 695,00	153 258,00	99,72%	Inwestycja zakończona. Zakupiono 2 motopompy do usuwania skutków podtopień dla OSP w Gminie Kołobrzeg
Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Korzystno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Inwestycja zakończona. Zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego dla OSP Korzystno
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	137 690,00	0,00	0,00%	Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 162.310,00 zł
<b>DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
Program edukacyjny pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - zakupy inwestycyjne	111 576,99	111 576,99	0,00	0,00%	Projekt będzie realizowany w II półroczu
Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	900 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
<b>DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
Dotacja na realizację zadania "Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym"	10 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Doposażenie świetlic i infrastruktury sportowej w Gminie Kołobrzeg	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>					
Zakup kserokopiarki	7 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
Dotacja dla ROD na wykonanie przyłączy wodociągowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Planuje się przekazanie dotacji w II półroczu 2018 r.
Zakup zmiatarki ulicznej	996 300,00	1 094 700,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na dostawę zmiatarki ulicznej. Przewidywany czas dostawy - lipiec 2018 r.
Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	10 000,00	10 000,00	6 396,00	63,96%	Przeprowadzono procedurę wyboru i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej. Wykonano dokumentację budowy oświetlenia ulicy Bosmańskiej w Grzybowie.
Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowej w Zieleniewie	70 000,00	60 040,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowy oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Budowa oświetlenia, ul. Nadmorskiej w Grzybowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy budowy oświetlenia ul. Nadmorskiej dz. nr 57/6 i 58/11 w Grzybowie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Planuje się zakończenie realizacji rzeczowej zadania w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	0,00	500 000,00	57,92	0,01%	Zadanie wieloletnie. Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji. Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy. Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu 2018 i 2019 roku.
Rozbudowa oświetlenia ul. Szałwiowej w Korzystnie	0,00	8 856,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy jednej lampy na końcu ulicy Szałwiowej w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu br.
Budowa oświetlenia w Starym Borku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy rozbudowy oświetlenia drogowego w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu br.
Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą oświetlenia punktowego na dostawę i montaż 6 sztuk lamp solarnych oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Rozbudowa oświetlenia w Starym Borku	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy rozbudowy oświetlenia drogowego w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu br.
Budowa oświetlenia drogi w Obrotach	0,00	36 424,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą budowy oświetlenia drogi w Obrotach dz. 87/8. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	70 000,00	46 018,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowy oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej w II półroczu br.
Zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Zakup zejść segmentowych na plażę	24 000,00	24 000,00	23 578,02	98,24%	Zadanie zrealizowane. Dokonano zakupu desek i profili. Montaż wykonany we własnym zakresie przez pracowników GOSTIR-u w Dźwirzynie.
Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	190 000,00	190 000,00	5 742,81	3,02%	W ramach inwestycji wykonano przebudowę przyłącza energetycznego. Realizacja budowy toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego planowana do rozpoczęcia w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kolobrzeg - dokumentacje projektowe	0,00	67 662,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowych oświetlenia dróg na terenie gminy Kolobrzeg. Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu br.
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
Modernizacja dachu w świetlicy w Niekaninie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie modernizacji dachu świetlicy w Niekaninie zaplanowano na wrzesień br.
Wykonanie nawierzchni z polbruku przy świetlicy w Drzonowie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30 sierpnia 2018 r.
Modernizacja świetlicy w Sarbii	250 000,00	250 000,00	249 690,00	99,88%	Przebudowa świetlicy w Sarbii zakończona w czerwcu br. Całkowity odbiór obiektu nastąpi po wydaniu zgody na użytkowanie przez Nadzór Budowlany.
Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00%	W maju 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin realizacji inwestycji zaplanowano do 30 września 2018 r.
Sołectwo Bogusławiec- zakup markizy do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Sołectwo Bogusławiec- wykonanie projektu i przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Sołectwo Zieleniewo - zakup namiotu rekreacyjnego	4 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Korzystnie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane. Kocioł gazowy wymieniono pod koniec 2017 r.
Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Drzonowie	8 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
Zakup obiektu szerokokątnego	4 500,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	2 871 423,00	1 021 423,00	0,00	0,00%	Wykonawca dokumentacji projektowej budowy historycznej ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię" nie wywiązał się z umowy - nie zakończył prac projektowych i nie uzyskał pozwolenia na budowę.
Zakup namiotu	24 000,00	24 000,00	23 999,97	100,00%	Zadanie zrealizowane. Zakupiono namiot na potrzeby organizacji imprez w Gminie Kołobrzeg
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
Wykonanie ogrodzenia boiska w Sarbii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Wykonanie ogrodzenia części działki nr 577 w Karcinie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Zakup ciągnika - kosiarki do trawy	70 000,00	70 000,00	66 420,00	94,89%	Zakupiono kosiarkę samobieżną do koszenia trawy na boiskach sportowych w Gminie Kołobrzeg
Zakup przyczepy - lawety samochodowej	10 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Zakup symulatora żeglarskiego	0,00	18 000,00	17 994,90	99,97%	Zakupiono symulator żeglarski na wyposażenie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	3 998 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji z uwzględnieniem realizowanej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Malinowej i Jabłoniowej w Zieleniewie. Planuje się realizację rzeczową zadania w II półroczu 2018 i 2019 roku
Projekt budowy boiska piłkarskiego z zapleczem w Dźwirzynie	0,00	180 000,00	36 714,00	20,40%	Końcowe wykonanie projektu nastąpi w II półroczu 2018 r.
Zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zakup urządzeń zabawowych został zaplanowany w II półroczu 2018 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
Solectwo Bogucino - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	4 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Budzistowo - doposażenie placów zabaw	8 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Budzistowo - wykonanie ogrodzenia	4 600,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Karcino - doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Karcino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Niekanin - zakup stołu betonowego do gry w szachy	5 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Przećmino - zakup urządzeń na plac zabaw	4 561,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Stary Borek - zakup zjazdu linowego	10 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Stary Borek - zakup stołu betonowego do gry w szachy	4 700,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Zieleniewo - wykonanie nawierzchni na placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo KądzIELNO - wykonanie altany	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00%	Wykonanie altany zaplanowane jest w II półroczu 2018 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2018 r.
Solectwo Zieleniewo - wykonanie wjazdu - bramy na boisko	3 750,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Zieleniewo - wykonanie altany	5 200,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
Solectwo Korzystno - wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym	5 900,00	0,00	0,00	--	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z dniem 01 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10000 zł limitu wartości środków trwałych, umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.