

#### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Przekazano dotację na rzecz Gminy Dygowo z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wzdłuż DW163.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Starym Borku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Według stanu na 30 czerwca opracowywany jest dokument Specyfikacji Warunków Zamówienia w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji. Gmina wystąpiła również do zarządcy drogi o określenie warunków do projektowania.
Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 420 513,79	98,23%	Inwestycja zakończona. Wybudowano drogę o szerokości 6 m z chodnikiem i ścieżką rowerową. Wykonano odwodnienie drogi, zjazdy do nieruchomości oraz częściowe oświetlenie. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przebudowa ulicy Nagietkowej w Korzystnie	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r. (Inwestycja będzie współfinansowana w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)
Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie	1 332 933,89	1 332 933,89	2 021,00	0,15%	Inwestycja w trakcie realizacji. 10 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację etapu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Cichej do ul. Borkowskiej, natomiast 16 czerwca na realizację centrum przesiadkowego, tj. od ciągu pieszo - rowerowego od zatoki autobusowej do ul. Kościelnej. Planowane zakończenie robót - grudzień 2021 r.
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od Korzystna do Przećmina)	0,00	266 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
Budowa chodnika w ul. Różanej w Zieleniewie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie przygotowywania do ogłoszenia postępowania dla trybu podstawowego wynikającego z przepisów ustawy PZP. Planowany termin ogłoszenia postępowania - lipiec 2021 br.
Budowa drogi rowerowej w Rościęcinie	0,00	110 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w Budzistowie	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
Dostawa i montaż wiat przystankowych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Zajazdu Kasztelańskiego w Budzistowie do miasta Kołobrzeg	0,00	110 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaplanowane do wykonania w latach 2021 - 2022
Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie	30 000,00	180 000,00	3 593,50	2,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy przyłącza wody oraz zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej dla sezonowych punktów gastronomicznych. Planowane zakończenie zadania - lipiec 2021 r.
Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	0,00	304 266,00	304 266,00	100,00%	Inwestycja zakończona. W 2021 roku poniesiono wydatek związany z wypłatą odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego ul. Jachtowej w Grzybowie
Budowa drogi gminnej - ulicy Storczykowej w Zieleniewie	0,00	250 000,00	18,20	0,01%	Inwestycja w trakcie realizacji. Etap I - oświetlenie drogowe. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Etap II - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej. Nie wpłynęła oferta w postępowaniu. Gmina Kołobrzeg zleci wykonanie na podstawie art. 304 PZP - zamówienie z wolnej ręki. Wydatek poniesiony do końca I półroczu - zakup dziennika budowy.
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>					
Zakup platformy do skutera wodnego	12 800,00	16 500,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły
Zakup 12 osobowej łodzi motorowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły
Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - Projekt "Baltic For All"	35 000,00	35 000,00	23 616,00	67,47%	Zakupiono przyczepę do transportu 6 łodzi klasy Hansa 303

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - Projekt "Baltic For All"	35 000,00	35 000,00	28 389,94	81,11%	Zakupiono sprzęt do szkoleń windsurfingu i kitesurfingu
Utworzenie HOT-SPOTÓW wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	30 000,00	0,00	0,00		Zadanie nie będzie realizowane i zostało wycofane z planu wydatków inwestycyjnych
Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg	262 118,00	327 118,00	109 115,61	33,36%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowana kwota dotyczy budowy terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Drzonowo
<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI</b>					
Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	4 200,00	1,40%	Odszkodowanie za przejęcie prawa własności działki nr 192/1 w Starym Borku (pod drogę)
<b>DZIAŁ 750- URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>					
Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
<b>DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					
Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP (w Korzystnie)	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP	7 000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/204/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Korzystno). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	231 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa celowa na inwestycje została rozdysponowana w kwocie 69 000 zł
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
Dotacja dla Miasta Kolobrzeg z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kolobrzegu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły (w Dźwirzynie) w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	47 428,70	47 428,70	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
Modernizacja pracowni dietetycznej (w SP Dźwirzyno) w ramach realizowanego projektu pn. Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	60 363,80	60 363,80	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	375 117,90	375 117,90	0,00	0,00%	Budowa placów zabaw jest na etapie projektów architektonicznych
Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	0,00	430 739,00	0,00	0,00%	Pierwsze postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na cenę zaproponowaną przez oferenta. W związku z powyższym zostało ogłoszone kolejne postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy
<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>					
Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	0,00	319 261,00	0,00	0,00%	Pierwsze postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na cenę zaproponowaną przez oferenta. W związku z powyższym zostało ogłoszone kolejne postępowanie w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
Budowa oświetlenia drogowego w Karcinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowane zakończenie zadania - listopad 2021 r.
Budowa oświetlenia drogowego w Rościęcinie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowane zakończenie zadania - listopad 2021 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Borówkowej w Korzystnie	100 000,00	100 000,00	18,20	0,02%	W I półroczu został wyłoniony wykonawca zadania. Planowane zakończenie inwestycji - grudzień 2021 r.
Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kanarkowej i Wakacyjnej w Zieleniewie	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy. Planowane zakończenie zadania - listopad 2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
Sołectwo KądzIELNO - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lampy solarnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołectkiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/200/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa KądzIELNO). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.
Doświetlenie ulic w KądzIELNIE - zakup lampy solarnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły
Sołectwo Grzybowo - wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Wykonanie dokumentacji projektowej	2 639,90	2 639,90	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu 2021 r. wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły
Sołectwo Grzybowo - wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lamp solarnych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym mające na celu wyłonienie wykonawcy.
Budowa toalety przy zejściu na plażę z ulicy Namiotowej w Grzybowie	0,00	20 000,00	67,30	0,34%	Wydatkowane środki dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. Planowane zakończenie - sierpień 2021 r.
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
Wykonanie kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Wykonanie kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Obroty - Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	12 700,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołectkiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/209/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Obroty). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej (Obroty)	0,00	12 700,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie dodatkowego okna z roletą antywłamaniową w świetlicy	6 000,00	0,00	0,00		<i>Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/205/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Bogusławiec).</i>
Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni polbrukowej przy świetlicy	19 066,12	19 066,12	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dźwirzynie	100 000,00	100 000,00	99 860,00	99,86%	<i>Wykonano instalację odnawialnego źródła energii o mocy instalacyjnej 26640W. Zamontowano 72 panele fotowoltaiczne o mocy 370W każdy. Ponadto wykonano okablowanie, instalację zabezpieczeń przepięciowych, uziemienie i montaż inwertera.</i>
Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Położenie polbruku na boisku do koszykówki (Stary Borek)	0,00	40 000,00	39 300,00	98,25%	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej w kolorze szarym o powierzchni 320 m2. (działka nr 169 - obręb Stary Borek)
Budowa chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym w Rościaninie	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Karcino - montaż klimatyzacji	18 000,00	0,00	0,00		<i>Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/197/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Karcino). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.</i>
Montaż klimatyzacji (Karcino)	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Niekanin - Wykonanie ogrodzenia przy boisku	25 000,00	0,00	0,00		<i>Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/203/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Niekanin).</i>

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
Sołectwo Roścęcino - budowa chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym	14 000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/198/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Roścęcino).
Sołectwo Stary Borek - Wykonanie polbruku na boisku do koszykówki	22 500,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/206/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Stary Borek).
Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 roku
Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia placu zabaw	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego	11 025,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/208/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Bogucino). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.
Wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego w Bogucinie	0,00	11 025,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	11 025,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/208/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Bogucino). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.
Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Bogucinie	0,00	11 025,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Budzistowo - Wykonanie sceny plenerowej	35 500,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/202/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Budzistowo).

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
Sołectwo Dźwirzyno - Budowa wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej	18 000,00	0,00	0,00		<i>Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/210/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Dźwirzyno). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.</i>
Budowa wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej w Dźwirzynie	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Głowaczewo - Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie	16 000,00	0,00	0,00		<i>Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/201/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Głowaczewo). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.</i>
Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.
Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruki i ścianek w wiacie sołeckiej	15 000,00	0,00	0,00		<i>Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/204/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Korzystno). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.</i>
Wykonanie polbruki i ścianek w wiacie sołeckiej (w Korzystnie)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Drzonowo - Wykonanie polbruki na placu rekreacyjnym	25 000,00	0,00	0,00		<i>Zadanie zostało wycofane w ramach planowanych wydatków funduszu sołeckiego. Wojewoda Zachodniopomorski 16 grudnia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały nr XXI/199/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 (dla sołectwa Drzonowo). Zadanie zostało przesunięte do realizacji w całości ze środków własnych gminy.</i>
Wykonanie polbruki na placu rekreacyjnym w Drzonowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Urządzenie placu zabaw w Grzybowie	0,00	4 000,00	1 550,00	38,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych oraz zmianą użytku na nieruchomości



Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku
Solectwo Samowo - wykonanie ogrodzenia przy stawie	12 252,22	12 252,22	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 837 470,53</b>	<b>14 122 436,53</b>	<b>5 061 529,54</b>	<b>35,84%</b>	