

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	Realizacja programu operacyjnego kapitał Ludzki, projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	822 272	135 271,41	134 478,50	Na realizację programu "Jesteśmy aktywni" poniesiono wydatki w ramach następujących zadań: 1) aktywna integracja (szkolenia zawodowe, różnego rodzaju warsztaty) na kwotę 63.895,58 zł 2) Praca socjalna (wynagrodzenie pracownika socjalnego, delegacje) na kwotę 35.136,14 zł 3) Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę 13.526,78 zł 4) Działania o charakterze środowiskowym (biesiada rodzinna) na kwotę 2.000,- zł 5) Koszty zarządu (wynagrodzenie koordynatora) na kwotę 13.200,- zł 6) Koszty pośrednie (wynagrodzenie księgowej projektu) na kwotę 6.720,- zł .
2	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2014	697 047	395 787,00	288 038,00	Z zaplanowanych wydatków na realizację zadania w 2013r. wykorzystano 72,78%. Ze względu na przedłużenie przez WUP realizacji projektu do 31.06.2015 r., zaplanowana liczba godzin zajęć dydaktycznych w 2013 r. w ilości 2448 zmniejszyła się do 1988. W roku 2013 zrealizowano 1939 godzin dydaktycznych, a niezrealizowane 49 godzin przeniesiono w planie do realizacji na rok 2015. Ponadto po wyrażeniu zgody na zakup środków dydaktycznych w ramach powstałych oszczędności nie udało się zakończyć przetargu ze względu na oferty przewyższające zaplanowane kwoty na zakup środków dydaktycznych. Spowodowało to konieczność przesunięcia zaplanowanych środków finansowych na zakup środków dydaktycznych z roku 2013 na 2014 (formularz zmian złożony do IP-oczekiwanie na uwzględnienie z miłą i wyrażenie zgody).
3	"Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kołobrzeg"	Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i umiejętności artystycznych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2012-2013	63 328	22 946,23	22 705,55	Zakończona została realizacja zajęć w ramach projektu w miesiącu czerwcu 2013r. Zaplanowane cele i wskaźniki pomiaru celów zostały osiągnięte w 100%. Otrzymał dotację na realizację zadania wykorzystano w 98,95%. Realizacja projektu została rozliczona i zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
4	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowania programów naprawczych.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2013-2014	2 450	0,00	0,00	Z informacji od Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wynika, że został złożony wniosek w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Ze względu na przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2013 r. wniosek Dorzecza jest w fazie rozpatrywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013-2015	38 000	0,00	0,00	W ramach niniejszego Działania rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na wyznaczenie granic obszaru funkcjonalnego oraz jego powiązań i opracowanie strategii jego rozwoju. Do 20 grudnia 2013 roku Wykonawca przedstawił wstępne wyniki badań dotyczące delimitacji obszaru. Z uwagi na skomplikowany oraz bardzo szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zaangażowano w tworzenie SIWZ również Partnerów Projektu. Zapewniono promocję projektu, tj. podpisano umowę na stworzenie i aktualizację strony internetowej http://mof.kolobrzeg.pl , zamieszczono artykuły w prasie i zamówiono roll up.
6	Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	2 300 000	2 230 000,00	1 968,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013. Od 2012r. trwała procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskano kolejno decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodno-prawne. Ostatecznie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji została wydana pod koniec listopada 2013r. Konsekwencją tego był brak możliwości wykonania robót w 2013r. Wykonano jedynie aktualizację kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu i przygotowanie przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014r.
7	Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011-2013	34 100	6 600,00	6 600,00	Wdrożono i udostępniono System Informacji Przestrzennej. Rozpoczęto indywidualne szkolenia z pracownikami. Zasilono system danymi przekazanymi przez Gminę Kołobrzeg.
8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI GDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012-2014	37 606	0,00	0,00	Przeprowadzono przetarg poprzedzony dialogiem technicznym, w którym uczestniczyło wiele firm z całej Polski. Postępowanie zakończyło się wyborem firmy Espol Sp. z o.o. ze Szczecina. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie dostaw komputerów, drukarek, internetu i szkoleń.
9	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2009-2018	42 698	2 328,00	2 327,10	Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, który był liderem projektu podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji projektu. Wiele jego założeń przeszło do projektu Projektu Wrota Parsęty II (Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty) i jest tam realizowana.
10	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	55 200	9 200,00	9 135,64	Poniesiono roczne koszty dzierżawy kserokoparek wraz z obsługą
11	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kołobrzeski, Urząd Gminy	2009-2015	1 785 000	125 000,00	124 749,89	W 2013r. wykonano i przekazano Powiatowi w formie pomocy rzeczowej chodnik przy drodze powiatowej w Przemcinie i wykonano dokumentację projektową chodnika (ciągu pieszo-rowerowego) przy drodze powiatowej Kołobrzeg - Korzystno.
12	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	348 000	316 000,00	315 363,77	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
13	Przebudow ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 630 000	30 000,00	18 487,10	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy ulic.
14	Budowa świetlic wiejskiej w Rościęcinie	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	520 000	500 000,00	413 868,47	W 2012r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W 2013r. zakończono projektowanie i zrealizowano rzeczowo zadanie

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2015	518 000	18 000,00	0,00	Środki zaplanowane przez Sołectwo Niekanin - środków nie wykorzystano ponieważ zadanie nie było realizowane.
16	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	515 000	463 000,00	454 061,89	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
17	Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzaskwiniovej i Czeresniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 208 280	1 153 280,00	1 123 473,32	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
18	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 406 000	1 390 000,00	1 384 709,77	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
19	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	270 000	250 000,00	247 599,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
20	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 475 000	1 000 000,00	974 050,84	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	190 000	180 000,00	170 502,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
22	Przebudowa chodnika w Kądzimie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	95 000	61 000,00	60 974,80	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
23	Budowa oświetlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000,00	39 975,00	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
24	Budowa oświetlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000	60 000,00	31 341,49	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
25	Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	415 000	15 000,00	14 907,60	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
26	Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	215 000	15 000,00	7 453,80	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
27	Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	232 000	12 000,00	4 969,20	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
28	Przebudowa ul. Szalwowej w Korzystnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	170 000	10 000,00	4 969,20	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
29	Budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	140 000	130 000,00	73 942,32	W 2012r. wykonano dokumentację projektową, a w 2013r. zrealizowano rzeczowo zadanie
30	Przebudowa drogi gminnej w Kądzimie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	1 030 000	30 000,00	24 100,00	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
31	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	825 000	25 000,00	10 000,00	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
32	Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	310 000	10 000,00	10 000,00	W 2013r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi.
33	Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	2 090 000	90 000,00	1 230,00	W 2013r. Wykonano koncepcję przebudowy ulicy.
34	Budowa szaletu przy ul. J. Krasickiego w Dźwirzynie	Zapewnienie dostępu do sanitariatów publicznych osobom korzystającym z plaży, rowerzystom, spacerowiczom	Urząd Gminy	2013-2014	60 000	10 000,00	0,00	Nie wykonano dokumentacji szaletu lecz podjęto działania w celu budowy dojścia w 2014r.