

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2014r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	736 852	298 304,71	Z zaplanowanych wydatków na realizację zadania w roku 2014 wydatkowano 298 304,71 zł, co stanowi 96,60 %. Zrealizowano 2485 godzin lekcyjnych w SP Drzonowo i Gimnazjum Drzonowo. W roku szkolnym 2013/14 uczestniczyło 169 uczniów, w tym: SP - 75 osoby i G- 94, a w roku szkolnym 2014/2015 - 156 uczniów, w ty: SP - 67 osób i Gimnazjum - 89 osób. Zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne. W wycieczce do Torunia uczestniczyło 42 uczniów, a do Stralsundu 35 uczniów. Dopuszono bazy dydaktyczne szkół w środki dydaktyczne na kwotę 54 029,95 zł.
2	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowania programów naprawczych.	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2014-2015	65 196	2 509,65	Opłacono składkę na realizację porozumienia o wspólnej realizacji projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"
3	Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kołobrzeg	2013-2015	38 000	0,00	Zgodnie z umową wydatkowanie nastąpi w 2015r.
4	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	20 664	20 664,00	Zakupiono 4 tablice multimedialne i 4 projektorzy w zestawie w celu wykorzystania ICT w edukacji. Zakup ten stanowi wartość dodaną projektu. Zaplanowane środki finansowe wykorzystano w 100%.
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI/GDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2012-2015	37 606		Przeprowadzono przetarg poprzedzony dialogiem technicznym, w którym uczestniczyły wiele firm z całej Polski. Postępowanie zakończyło się wyborem firmy Espol Sp. z o.o. Wykonawca dostarczył komputery, drukarki, internet i przeprowadził szkolenia.
6	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	4 350,00	W ramach projektu wykonane było: Planowanie przestrzenne, Wprowadzono Punkty adresowe, Wprowadzona ewidencja zabytków, Oferta inwestycyjna
7	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Urząd Gminy	2013-2016	19 950	3.134,29	Środki wydatkowane zgodnie z umową dzierżawy ze Starostwem Powiatowym.
8	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	60 200	22 150,00	Środki wydatkowane zgodnie z umową dzierżawy
9	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	13 530	655,00	Środki wydatkowane zgodnie z umową dzierżawy z Nadleśnictwem Gościno
10	Budowa parkingu w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	920 000	20 000,00	W 2014r. wykonano dokumentację projektową na parkingu z dojściem do ul. Bałtyckiej wraz z mostkiem nad rowem. W 2016r. planowana jest budowa.
11	Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 010 000	0,00	W 2013r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi. Wnioskowano o dofinansowanie z NPPDL na 2015r. Projekt jest na liście rezerwowej z nikłą możliwością na przejście na listę podstawową. W 2016r. planowana jest budowa.
12	Budowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	800 000	30 810,00	W 2014r. wykonano dokumentację projektową jezdni z chodnikiem i kanalizacją deszczową drogi na odcinku 570 m i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowa planowana jest na 2016r.
13	Budowa ul. Promykowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	300 000	0,00	Nie rozpoczęto wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi w 2014r., ale planuje się to w 2015r.
14	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	2 118 487	525 546,96	w 2013r. zaprojektowano przebudowę dróg, a w 2014r. rozpoczęto roboty. Wykonano rozbiórki, ok. 80% robót kanalizacji deszczowej obu ulic i ok. 40% podbudów i krawężników ulicy Długiej. Planowane jest zakończenie robót 31.05.2015r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2014r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
15	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Kolobrzeg. Zabezpieczenie rozgrywek klubowych w odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne	Urząd Gminy	2014-2015	600 000	14 459,40	Budowa zaplecza sportowego - budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii jest na etapie przygotowania projektu oraz niezbędnych dokumentów do jej realizacji (opracowanie mapek, projekt budowy, opinia geologiczna, opłata skarbową). Do dnia 31.12.2014r. nie zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu pozwolenie na budowę.
16	Budowa chodnika w miejscowości Stramnica	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2014-2015	200 000	0,00	W 2013r. wykonano dokumentację i przekazano dla Powiatu. W 2014r. nie rozpoczęto inwestycji w związku z brakiem konkretnej deklaracji Powiatu dotyczącej wspólnej realizacji. Budowę zaplanowano na 2015r.