

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	Realizacja programu operacyjnego kapitał Ludzki, projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	857 501,00	155 176,00	154 977,38	Zadanie realizowane od roku 2008, w roku 2012 zrealizowano między innymi: 1) zrealizowano warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 15 godz., 2) zakupiono usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu „Pierwsza pomoc” dla uczestników projektu w wymiarze 10 godz., 3) zakupiono usługi szkoleniowe w zakresie szkoleń: „Podstawy budownictwa z elementami technologii robót wykończeniowych” w wymiarze 160 godz. z praktyką zawodową i „Kuliner-barmen z elementami języka niemieckiego” z obsługą kas i urządzeń fiskalnych w wymiarze 180 godz., również z praktyką zawodową, 4) zakupiono usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka obcego w dwóch grupach językowych w wymiarze 50 godz. (język angielski i język niemiecki), 5) zakupiono usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 6 uczestników projektu, 6) zrealizowano trzy moduły tematyczne w ramach warsztatów dla społeczności w wymiarze łącznie 138 godz. zajęć, zrealizowano m.in. zajęcia z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, konstruowania domowego budżetu, profilaktyki uzależnień, warsztaty kosmetyczno-fryzjerskie, indywidualne konsultacje dotyczące wyglądu, higieny i zabiegów kosmetycznych, warsztaty wokalne, warsztaty dziennikarskie.
2	"Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kolobrzeg"	Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i umiejętności artystycznych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2012-2013	63 328,00	40 558,00	40 380,91	W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia w liczbie 144 godz. (SP Drzonowo) i 108 godz. (SP Dzwirzyno) przez 11 nauczycieli: 1. Wesołe literkowno - 24 uczniów 2. Polubić matematykę - 14 uczniów 3. Oswość jeza - 30 uczniów 4. Omnibusem - 24 uczniów 5. Mały artysta - 16 uczniów 6. Mówię wyraźnie - 7 uczniów Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w SP Drzonowo i SP Dzwirzyno. Projekt „Moja szansa” jest przewidziany do realizacji w okresie od 01.09.2012r. do 30.08.2013r. Całkowity koszt projektu to kwota 63 327,14zł. W roku 2012 wykorzystano kwotę 40 380,91zł, do wykorzystania w roku 2013 pozostała kwota 22 946,23 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.
3	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	Stworzenie jednorodnej sieci teleformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011-2013	34 100,00	7 500,00	7 500,00	Zadania zrealizowane w drugim półroczu 2012 roku w ramach prac nad utworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w ramach projektu Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty: <input type="checkbox"/> opracowano Projekt Organizacyjny-Techniczny na rozbudowę systemu informacji przestrzennej, <input type="checkbox"/> pozyskano dokumenty planistyczne z każdej z gmin biorących udział w projekcie, <input type="checkbox"/> przeprowadzono pilotażowe przetworzenie dokumentów planistycznych gmin: o zeskanowano, skalibrowano oraz zaimportowano do bazy danych rysunki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o przeprowadzono pilotażową wektoryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o przetworzono uchwały miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin biorących udział w pilotażu <input type="checkbox"/> zaimplementowano bazę danych przestrzennych oraz zaimportowano do niej dane pozyskane z jednostek zewnętrznych <input type="checkbox"/> opracowano projekty map tematycznych do publikacji w przeglądarce mapowej <input type="checkbox"/> skonfigurowano część usług sieciowych <input type="checkbox"/> przeprowadzono spotkania roboczo-szkoleniowe dla użytkowników systemu mające na celu zaprezentowanie dotychczas osiągniętych funkcjonalności zidentyfikowanie takich, których brakuje, a byłyby potrzebne. W roku 2013 zostanie przeprowadzone całkowite wdrożenie systemu. Dopracowane zostaną moduły aplikacji. Przetworzone zostaną dane planistyczne gmin nie biorących udział w pilotażu.
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI/GDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012-2014	123 478,00	5 800,00	5 724,98	W roku 2012 w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI i Gmin Dorzecza Parsęty” podpisana została umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) dot. realizacji ww. projektu oraz, w związku z odstąpieniem niektórych gmin od udziału w projekcie, prowadzone były negocjacje z WWPE w sprawie zmiany zakresu projektu (na początku 2013 r. podpisany został w tej sprawie aneks do umowy z WWPE). Przygotowana została dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego. Zorganizowane zostało spotkanie organizacyjne dotyczące projektu. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego.
5	Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	Udostępnienie plaży mieszkańcom i turystom w tym osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich	Urząd Gminy	2011-2012	810 953,00	660 000,00	659 910,02	W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 150 952,90 zł, przygotowano inwestycję do realizacji i rozpoczęto jego rzeczową realizację. W 2012 r. zakończono budowę i przekazano do użytku. Wykonano taras widokowy z oświetleniem, zejście na plażę, platformę dla niepełnosprawnych i pryznicza na plaży pod konstrukcją. W ramach zadania wykonywany jest jeszcze monitoring wizyjny dla ochrony i promocji obiektu.
6	Plany zagospodarowania przestrzennego	Prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2011-2013	317 000,00	37 000,00	28 191,60	Zadanie rozpoczęte w 2011r. podjęta uchwałą Rady Gminy Kolobrzeg Nr XII/93/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg w części obrębu Budzistowo. Przeprowadzono kompletną procedurę planistyczną zakończoną podjęciem uchwały Rady Gminy Kolobrzeg Nr XII/149/12 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg w części obrębu Budzistowo.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Opis stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
7	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zasobów narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parasyły	2009-2018	42 698,00	4 655,00	4 655,00	Wydatki na utrzymanie lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego, który gwarantuje utrzymanie trwałości efektów projektu przez okres 5 lat (do 30 czerwca 2013r.) Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
8	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kolobrzeski, Urząd Gminy	2009-2015	1 860 000,00	360 000,00	355 814,32	Wykonano przebudowę chodników przy drogach powiatowych w Drzonowie na odcinku łącznej długości ok. 1,7 km.
9	Przebudowa ul. Szostkowskiej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w miejscowościach Gminy.	Urząd Gminy	2011-2012	1 560 000,00	1 060 000,00	908 131,56	W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 493 508,87 zł, wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto przebudowę ul. Szostkowskiej. W 2012 r. zakończono przebudowę ul. Szostkowskiej. Wykonano jezdnię i chodnik jednostronny z pobruku długości 408 m. W drodze wykonano kanalizację deszczową umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych z ul. Szostkowskiej, Kwiatowej i części Długiej, bezpośrednio do rowu przy skrzyżowaniu ul. Nadmorskiej z ul. Namotową. Wykonano budowę chodnika przy ul. Nadmorskiej długości 569m i oświetlenie ulic Nadmorskiej i Plażowej na odcinku o łącznej długości 1km (34 lampy)
10	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemysł - Kolobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kolobrzeg	Urząd Gminy	2011-2012	346 000,00	196 000,00	195 136,61	W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 145 753,84 zł. W 2012 roku zakończono budowę ścieżki realizując etap II długości 555 m. Łącznie wybudowano ścieżkę rowerową dwukierunkową z pobruku bezfazowego długości 1,2 km szerokości 2 m, wraz z oznakowaniem drogowym. W ramach inwestycji wyposażono ścieżkę w oznakowanie kierunkowe i wiaty przystankowe.
11	Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2011-2012	1 156 394,00	580 000,00	576 394,00	W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano 3 odcinki drogi o łącznej długości 454m z kostki brukowej betonowej z jednostronnym chodnikiem i parkingiem w pobliżu kościoła. W drodze wykonano kanalizację deszczową długości 370 m.
12	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	15 134,00	8 000,00	7 134,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r.
13	Budowa świetlicy wiejskiej w Rościcinie	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	20 000,00	20 000,00	0,00	W 2012 r. rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowej. Ponieważ Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie, zapłała nastąpi po jej zakończeniu w 2013 r., a z wypłaty potrącone będą kary umowne. W związku z powyższym nie poniesiono wydatków w 2012 r. a dokumentacja jest w trakcie realizacji, a inwestycja będzie zrealizowana w 2013r.
14	Budowa wału przeciwpowodziowego w Dżwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	144 659,51	70 000,00	74 659,51	Wykonano dokumentację projektową wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i potem pozwolenia wodno-prawnego i decyzji na budowę wału. Wykonano też studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013, a jej realizacja nastąpi w 2013r.
15	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2013	345 000,00	200 000,00	145 000,00	W ramach porozumienia z Zarządem Województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał ciąg pieszo - rowerowy w Zieleniewie w pasie drogi wojewódzkiej. Zakres inwestycji obejmował budowę 535 m ciągu pieszo rowerowego, 190 m chodnika i 205 m przykrycia rowu urządzenia bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu. Wartość inwestycji wyniosła 488 561,88 zł w tym 145 000,00 zł dotacji Gminy Kolobrzeg.
16	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	27 546,00	15 000,00	12 546,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest gotowa do realizacji w 2013r. i 2014r.
17	Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czeresniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	48 493,00	25 000,00	23 493,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r.
18	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	55 953,00	30 000,00	25 953,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2014r.
19	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	21 455,00	11 000,00	10 455,00	Wykonano dokumentację projektową. W związku z koniecznością wywłaszczenia działki prywatnej trwa jeszcze procedura uzyskania pozwolenia na lokalizację drogi. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r.
20	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	58 405,00	29 500,00	28 905,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r. i w 2014r.
21	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	19 594,00	10 000,00	9 594,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest gotowa do realizacji w 2013r.
22	Przebudowa chodnika w Kądzielnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	25 086,00	15 000,00	10 086,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest gotowa do realizacji w 2013r.
23	Budowa oświetlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	18 416,25	10 000,00	8 416,25	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi gminnej i odcinka drogi powiatowej w Nowogardku. Inwestycja będzie zrealizowana w 2013r.
24	Budowa oświetlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	15 956,25	10 000,00	5 956,25	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi powiatowej w Głowaczewie. Inwestycja będzie zrealizowana w 2013r.